打合せ会議記録　第8回 分科会（議事録案）

工事名椙山女学園　大学会館食堂・キャンパスコモン外構リニューアル工事
年月日2026年11月6日（金）9:00〜10:00
場所　現場事務所 会議室
出席者日建設計（NS）・清水建設（SC）。参加者名簿は議題ファイルのとおり（実際の出席者は要確認）
作成　2026/11/6　録音（約61分）の自動文字起こしから社長（AI）が作成した案。聞き取れない所・発言者の特定は「要確認」。金子主任の確認後に確定

No.	議題	内容（打合せ内容）	結果・決定事項	区分	宿題（誰が・いつまで）	録音位置
1	前回議事録確認	—	メールにて送信済み（議題記載）	報告	—	
2	天井照明	吸音ルーバー上の間接照明（L型）の取付け・メンテ方法。見切材の納まり	照明は設計どおり。カバーの固定はマグネットかマジックテープかを両方試して決める	決定	SC：試験施工でマグネット／マジックテープを比較（時期は要確認）	04:15・37:55
2	天井照明	配膳口（中央開口）の照明ボックス：既存はアクリルパネル（スチールではなかった）。中の照明を LED 化、下の開いている部分（以前は格子）をアクリルかメラミンで。掲示物を貼る案内の場所が欲しい（今は壁に貼っている）	方向性：LED 化＋アクリル（またはメラミン）。案内表示の位置・形式はサイン屋さん（アイセイ）にも相談	継続	SC：サイン屋さんと相談（要確認）	00:00〜02:58・29:05〜29:59
3	東側デッキ下設備	SA・チャンバー、RA・点検口の納まり。床点検口を壁の SD（点検口）にする	壁の点検口はガラリ形状でなくてよい。下枠・横枠を見せ、フラットバーで回す。仕上げは塗装。費用は床点検口（約6万）→壁 SD（約10万）で上がる見込み	決定（費用は要確認）	三友：壁点検口の製作図に反映（要確認）	29:59〜31:06・36:09〜36:44
4	平面詳細図・天井伏図ほか	打合時のチェック内容を反映して受領図（11/5 提出）。これを元に他の製作図・プロット図を進める。腰壁はかぶせ、立ち上がりは二重	図面は受領図（v2.0）で進める	報告	NS：受領図の確認（返却希望 11/12）	04:58〜06:21
4	平面詳細図・天井伏図ほか	東側の楕円柱横のふかし壁が必要か。サッシ取合いを見るとほぼ RC と同面。設備・電気（配線）のために要るか	現地で実測して決める。設備・電気でふかしが必要か確認	要確認	SC：実測、設備・電気に必要性を確認	14:07〜18:26
5	西側・東側窓際カウンター	設計図は FB で支える形。SC から角パイプの細いもの（正面から見て 30、30×70）で自立する案を図面化。アルミ枠・扉の方立が近く、西側は方立が支柱の約5mm先まで来ており今の位置は厳しい	支柱は 30×70 の角パイプ（自立する計算）。ただし横揺れ防止のため柱（柱型）側でも止める。支柱位置は方立をかわすよう少し前に出す／配線分を吹かす方向で調整。コンセントは上から出す	決定（詳細は要確認）	三友：三友-12 を角パイプ＋柱型固定で修正（社長の概算は計算書 11パターン参照）	06:53〜13:31・19:18〜20:44
5	西側・東側窓際カウンター	東側（反対側）のハイカウンターも同じ条件	同じ考え方で進める（脚が長いので壁・柱側の固定を検討）	決定（要確認）	三友：東側も同様に	19:18〜20:44
5	電気配線ルート	支柱・カウンター下の配線ルート	配線分だけ吹かして納める。コンセントは天板上から	決定（要確認）	電気：配線ルートを図に反映	11:41〜12:45
6	増減の仕様確認	A-2 アルミルーバー：シルクカラーで OK、全部で5スパン	約40万で進める	決定	—	26:06

No.	議題	内容（打合せ内容）	結果・決定事項	区分	宿題（誰が・いつまで）	録音位置
6	増減の仕様確認	A-4 西側アルミルーバー下地：モルタルアート→EP-G、範囲を増やす。吸音ルーバー下の一部	そのとおり進める	報告	—	26:52
6	増減の仕様確認	A-5 ステンレス側溝をなくした（ウッドデッキで処理）	—	報告	—	27:09
6	増減の仕様確認	A-6 オペレーター改修：施主から不要、閉塞（定速？）の依頼。別途見積中	閉塞で見積	継続	SC：見積提出	27:23
6	増減の仕様確認	A-7 吸音ルーバー一部取りやめ（ガラリの向こう側）	—	報告	—	27:45
6	増減の仕様確認	A-8 木パネル：集成材ではなく無垢（立米単価にしたくない）	無垢のまま（課題 No.10 は「集成材」としていたので要確認）	要確認	—	27:45〜28:14
6	増減の仕様確認	照明（間接照明）は減の方向だが、まだ金額が出ていない	—	継続	電気：減額の見積	28:42
6	増減の仕様確認	A-11 アスベスト：施主から（承認を）いただいている	—	報告	—	29:05
6	増減の仕様確認	A-15 タイル目地モルタル：メーカー仕様では下地の厚み 18mm（今は 15mm）。木下地を2枚にする案、3mm のクリアの話	下地を 18mm にするか、調整できるか検討	継続	SC：下地厚の検討	31:26〜34:48
6	増減の仕様確認	モルタル目地は接着剤の施工から日をあける必要がある。伸縮目地（誘発目地）を付ける話	工程に反映を検討	継続	SC：工程確認（工程管理担当）	38:12〜39:04
6	増減の仕様確認	2階外側の照明（6月時点の計画、約10万）	要否を確認する	要確認	NS／SC：確認	35:04〜35:37
6	ガラスフィルム	ミルキーホワイト。ルーバー裏と自動ドア。候補（ローイン70など）は高い	ルーバー裏のみで再見積の方向（要確認）	継続	SC：仕様・金額を出す	39:25〜41:19
6	ハンガードア	1枚 約200kg。手動で開け閉めできるか	慣れれば扱える見込み（要確認）	要確認	三和：重さ・金物の確認	41:44〜42:34
7	その他	既存の配膳台の撤去：施主が備品を出してから仮加工。養生が必要。来週末、遅れると再来週	なるべく来週に	宿題	SC：施主と日程調整	43:35〜44:12
7	その他	配膳口のサイン（リターン部）と照明ボックスの有無	両方の展開図を作る	宿題	SC：展開図	44:12〜44:37
7	その他	ステンレスカウンターを撤去して小さいものに。枠の内側／外側どちらに納めるか。給茶器・お盆の置き場	枠まで（外側）で納める方向。給茶器の置き場・仮置き台を検討	継続	SC：納まり図	44:37〜50:45
7	その他	サッシ枠のジョイント・引き違い窓の水止め（メタルタッチ）	製作で対応	継続	—	51:09〜54:28
7	その他	吸音ルーバー下面・ピッチの調整（15mm ピッチ）	—	要確認	—	55:36〜56:03

No.	議題	内容（打合せ内容）	結果・決定事項	区分	宿題（誰が・いつまで）	録音位置
7	その他	木（生地）の色：メーカーは選定済み。サンプルを用意して色の相談	サンプルを用意	宿題	SC：サンプル手配	57:28〜58:33

区分：決定＝この場で決まったこと／宿題＝誰かが持ち帰って対応／継続＝引き続き検討／報告＝説明のみ／要確認＝聞き取れない・あいまい

※ 録音の自動文字起こし（精度に限界あり）から作成。発言者・数値・決定かどうかは金子主任・出席者の確認で確定すること。録音位置（分:秒）で元の音声を確認できる