打合せ会議記録　　第8回　分科会議題

椙山女学園　大学会館食堂・キャンパスコモン外構リニューアル工事

年月日	2026　年　11月　6日　（金）
時 間	9　：　00　～　10　：00
場 所	現場事務所　会議室
記録作成者	SC金子
備 考	敬称略、順不同 日建設計：ＮＳ 清水建設：ＳＣ

出席者	別紙参照				
印			NS設計	NS監理	SC

提案者	打 合 せ 内 容	打 合 せ 結 果
	1　前回議事録確認	メールにて送信
	SC	
	2　天井照明について	
	・吸音ルーバー上の間接照明（L型、メンテ方法）	間接照明は照明は設計通りでﾏｸﾞﾈｯﾄかﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟかを
		検証して決定する
	・配膳口の照明ボックス	・照明ボックス：LED化、下部はアクリル（又はメラミン）
		案内表示の位置・形式はサイン屋と相談（SC）
	3　東側デッキ下設備納まりについて	
	・SA、チャンバー納まり	・床点検口をやめ、壁のSD（点検口）に変更
	・RA、点検口納まり	ガラリ形状不要。下枠・横枠をFBで回し塗装
		費用 約6万→約10万（要確認）。三友製作図に反映
	4　平面詳細図・天井伏図他の確認	受領図（11/5提出）を元に製作図・プロット図を進める
	・平面詳細図　　丸柱からの壁とｴﾝﾄﾗﾝｽｻｯｼ取合	東側の楕円柱横のふかし壁が必要か
	・天井伏図	→現地実測し、設備・電気で必要か確認（SC）
	・タイル割付図	腰壁はかぶせ、立ち上がりは二重（要確認）
	・床伏図	
	5　西側・東側窓際カウンターについて	・支柱は□-30×70（正面30）で自立する計算
	・支柱と柱側アンカー	横揺れ防止のため柱（柱型）側でも固定する
	・電気配線ルート	・西側は方立が近い→支柱を少し前に、配線分ふかす
		・コンセントは天板上から。東側ハイカウンターも同様

提案者	打合せ内容	
	6 増減　の仕様確認	・ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ：ｼﾙｸｶﾗｰでOK（5ｽﾊﾟﾝ 約40万）
	ガラスフィルム、	・ガラスフィルム：ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ、ルーバー裏のみ、再見積
		・タイル目地ﾓﾙﾀﾙ：下地厚15→18mm（ﾒｰｶｰ仕様）を検討
		接着剤施工後の養生日数・伸縮目地の要否を確認
		・オペレーター：施主より閉塞の依頼→見積中
		・木パネルは無垢（要確認：課題No.10は集成材）
		・2階外側照明（約10万）要否確認／ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ約200kg/枚
	提出書類	
	プロモーションと課題リストの確認（box＞900_＆902_参照）	
	7　その他	
	・配膳口サイン（リターン部）	照明ボックス有無の両案で展開図を作成（SC）
	・ステンレスカウンター縮小	枠の外側で納める方向。給茶器・仮置き台を検討
	・サッシ枠ジョイント・水止め	製作で対応（メタルタッチ部）
	・木の色	メーカー選定済み。サンプルを用意して相談
	・既存配膳台の撤去	来週中に仮加工（備品搬出後。遅れれば再来週）
	※ 7及び各結果の追記は録音（自動文字起こし）から社長（AI）が作成した案。要確認は出席者で確認	

提案者	せ 内 容	
	次回　/()～第4回意匠分科会	
	次回開催　/()：～　現場事務所 会議室	
	次々回開催　/()：～　現場事務所 会議室	

椙山女学園　大学会館食堂・キャンパスコモン外構リニューアル工事　参加者名簿

現地	WEB	参加者
□	□	
□	□	
□	□	
□	□	
□	□	
		日建設計
□	□	惠本　涼太郎
☒	□	山上　直哉
□	□	稲垣　美江
□	□	
□	□	平山　操
□	□	前川　浩毅
□	□	服部　佳史
□	□	梅田　晃央
□	□	井上　大嗣
□	□	大場　涼太
□	□	堀　泰三
□	□	工藤　潤一
□	□	川西　浩二
□	□	平井　暁
□	□	牧村　玲奈
		清水建設
□	□	新地　誠
□	□	金子　冬平
□	□	柴田　亮
□	□	小山　努
□	□	
□	□	
□	□	
□	□	
□	□	
□	□	

SC	SC