1階平面詳細図・天井伏図・床タイル割付図・1階2階床伏図　指摘一覧（1枚まとめ）

対象：仕上-1 平面詳細図（受 v2.0）／仕上-2 天井伏図（打 v1.0）／仕上-5 床タイル割付図（打 261029）／躯体-1 1階・2階床伏図（打・NS確認）。出典：図面チェック担当 261101・261104。2026/11/4 社長まとめ

正とするもの：袖壁＝仕上-5、ルーバー下端 1FL+2,980、席数 377、床下点検口は中止、天井点検口 450角＋落下防止ワイヤー、ルーバー目地は MIDIC-10 をプロット、吹出口はルーバーピッチに合わせる、配膳開口の下端は実測 FL+965 前後

通し No.	区分	対象図面	元の番号	箇所・項目	指摘内容	正とするもの・根拠	PDS への修正依頼／対応案	対応	対応日
A 図面間の整合									
1	対応中	仕上-1・仕上-2・仕上-5	X1（仕上-1 #2、仕上-2 #5）	中央 BOX 席・袖壁の位置	仕上-1：③側 3,750｜1,845｜3,750｜1,925／仕上-2：家具重ね合わせ図も仕上-1 と同じ／仕上-5：3,750｜1,545｜3,750｜2,225（正）	仕上-5（10/31 小山さん、設計了解）	仕上-1・仕上-2（家具重ね合わせ図）の中央 BOX 席と袖壁を M 側へ 300 寄せ、仕上-5 床タイル割付図に合わせてください。		
2	要修正	仕上-2	X2（仕上-2 #8）	吸音ルーバー下端	仕上-2：1FL+2,970（1/2・2/2 とも）	1FL+2,980（小山さん確認、MIDIC も 2,980）	仕上-2 の吸音ルーバー下端 1FL+2,970 を 2,980 に修正してください（A-A 断面も）。		
3	要修正	仕上-1・仕上-2・仕上-5・躯体-1	X3（仕上-1 #1）	①通り 柱型の面（通り芯から）	仕上-1：375／仕上-2：375／仕上-5：375／躯体-1：（範囲外）	実測 387〜424（261020 生技チェック）	①通りの柱型の面を実測値（387〜424）で描き直し、窓際カウンター H720 の長さを実測の柱型間（4,678〜4,705）で決め直してください。天井伏図		
4	要修正	仕上-1・仕上-5・躯体-1	X4（仕上-1 #11）	⑦通り 柱型の面（通り芯から）	仕上-1：400（ハイカウンター 4,700）／仕上-5：柱型の段のみ（寸法表記なし）／躯体-1：1C2 面まで 400	実測 413〜425、P端 455（261019 平面実測）	⑦通りの柱型を実測値で描き直し、窓際ハイカウンター H920 の長さを決め直してください。躯体-1 の 400 は既存躯体の値なので、仕上げ面との差（仕上げ		
5	要確認	仕上-1・仕上-5・躯体-1	X5（新規）	SSD-1 開口幅（⑦ M〜N）	仕上-1：W=2,520（1,490｜2,520｜1,490）／仕上-5：開口部のみ（寸法表記なし）／躯体-1：2,620（1,440｜2,620｜1,440）	決められない（タジマ-1 製作図・現地実測で確定）	SSD-1 の開口幅が仕上-1（2,520）と躯体-1（2,620）で 100 違います。タジマ-1 製作図と現地実測で確定し、両図をそろえてください。		
6	要確認	仕上-1・仕上-5・躯体-1	X6（仕上-1 #14）	SSD-1 足元（水切り・クリアランス）	仕上-1：表記なし／仕上-5：A-A 断面に段差あり／躯体-1：ステンレス水切り W=28 L=1,989、クリア20（NS：ヒールがはまり危険）	NS 指摘：細目グレーチングで水を切る・シール欠込み	SSD-1 足元を細目グレーチング＋シール欠込みの納まりにし、仕上-1・躯体-1・タジマ-1 に同じ納まりを記入してください。		
7	要確認	仕上-1・仕上-5	X7（新規）	中央スロープ（+320→+800）の水平長	仕上-1：5,760（1/12）／仕上-5：5,954（平面）／5,960（D-D 断面）	決められない	中央スロープの水平長が仕上-1（5,760）と仕上-5（5,954〜5,960）で約 200 違います。どちらに合わせるか決め、上げ床・手すり・BOX 席の位置とも		
8	参考	仕上-1・仕上-5	X8	西側スロープ（±0→+320）の水平長	仕上-1：3,840／仕上-5：3,831／3,842		（整合。対応不要）		
9	要修正	仕上-2	X9（仕上-2 #3）	天井点検口	仕上-2：600角想定・P②〜③に手書き追加	450角＋落下防止ワイヤー（MIDIC 提案）、P②〜③は不要（小山さん確認）	天井点検口を 450角（ルーバーと蓋板を外す方式）とし、落下防止ワイヤーを注記してください。P②〜③の手書きの点検口は不要です。		
10	要修正	仕上-2	X10（仕上-2 #1・#2）	吸音ルーバーの目地・吹出口	仕上-2：目地割なし、吹出口は実測前の位置	目地は製作図（MIDIC-10）をプロット、吹出口はルーバーピッチに合わせる（小山さん）	吸音ルーバーの目地は製作図（MIDIC-10）をプロットしてください。吹出口はルーバーのピッチに合わせて位置を調整してください。		
11	要確認	仕上-1・仕上-2・仕上-5・躯体-1	X11（新規）	③L・⑤L 楕円柱の大きさ	仕上-1：形のみ／仕上-2：形のみ／仕上-5：形のみ／躯体-1：750×1,650（825+825）	実測 幅425（片側か要確認）×1,840（920+920）	楕円柱の大きさが躯体-1 と実測で違います（実測の 425 が片側寸法か要確認）。仕上げ込みの外形を確定し、平面・天井・床タイル図の柱際をそろえてください。		
12	要確認	仕上-2・躯体-1	X12（新規）	2階梁下と 1階天井の取合い（⑤〜⑥）	仕上-2：CH3,150、ルーバー下端 2,980／躯体-1：2G5 H950・B5 H600 ほか		⑤〜⑥ の 2階梁（2G5 H950・B5 H600）の梁下高さと、天井 CH3,150・ルーバー下端 2,980 の納まりを断面で確認してください（階高の記載が無く、この図		
13	要確認	仕上-1・仕上-2	X13（仕上-1 #4・#5）	席数	仕上-1：エリア別ラベル合計 378／仕上-2：家具重ね合わせ図（仕上-1 と同じ）	377（小山さん確認）	エリア別の席数の根拠（どの家具を何席と数えたか）を示し、合計を 377 にしてください。		
14	要確認	仕上-1・仕上-5	X14（新規）	床の点検口 600角	仕上-1：30席カウンター付近に「点検口 600角」／仕上-5：同位置に「点検口 600角」	床下点検口は中止（小山さん確認）	床下点検口は中止のため、仕上-1・仕上-5 の「点検口 600角」を削除してよいか確認のうえ、両図をそろえてください。		
15	要修正	仕上-1	X15（仕上-1 #3）	配膳開口（既設ステンレスカウンター）	仕上-1：1,000+570、下端 +900	実測 下端 FL+965〜966	配膳開口の下端・高さを実測（FL+965 前後、開口内法 962＋枠 20）に合わせてください（三和-1 も同じ）。		
B 仕上-1 平面詳細図									
16	要確認	仕上-1	仕上-1 #1	席数（エリア別の絵の数え）	小山さん指示「座席の絵を数えてみて」。11/1 に受領図 v2.0 を 250dpi で拡大して数えた：96席エリア＝16列×6脚＝96（ラベルと一致）。70席エリア＝窓際カウンター（①通り）8＋K通りカウンター 6＋2＋ダイヤ形テーブル 3列×2台×4脚＝24 → 40（②〜③の円卓8脚を含めても 48）で、ラベル 70 と合わない（数え方の前提が違う可能性。記号の読み違いを含め要確認）。29席エリア・BOX席（10×3）はベンチ・ソファの区切りが座席数を表しておらず、絵からは判読困難。2/2（30・24・8・17・74）は未計数。→ 1席多いエリアは絵からは特定できない。PDS にエリア別の席数の根拠（どの家具を何席と数えたか）を出してもらい、合計 377 にする	受領図 v2.0 仕上-01			

通し No.	区分	対象図面	元の番号	箇所・項目	指摘内容	正とするもの・根拠	PDS への修正依頼／対応案	対応	対応日
17	要修正	仕上-1	仕上-1 #2	③〜⑤ 既設ステンレスカウンター（ハンガードア SD1-1〜3 の開口）	NS確認（三和-1 ハンガードア 打）：「既設ステンレスカウンター、開口 W・H・開口間隔は現地実測のこと」。三和-1 の立面では FL＋900（下端）｜1,000（開口）｜570｜680、開口幅 DW＝1,040。→ 仕上-1 の「1,000+570、+900」＝開口H1,000＋上部570、下端FL+900（11/1 小山さん確認）。実測（261021）は下端 FL+965〜966、開口内法 962＋枠20×2、高さ方向 100｜952〜953｜380 で、下端が 65 高い。実測値に合わせて仕上-1・三和-1 を直す	NS確認 三和-1（ハンガードア）P3、261021 配膳開口実測			
18	参考	仕上-1	仕上-1 #3	③〜⑤ ハンガードア	NS確認（三和-1）：引残しを極力小さく（麺類カウンター利用時に邪魔にならないように）、中間の出っ張りは必要、手動で開閉できる重さか（約180kg）。仕上-1 には三和-1 の引残し（110）・有効（830）の表記なし。参考として三和-1 側で確認	NS確認 三和-1 P3			
19	要確認	仕上-1	仕上-1 #4	SSD-1（外部自動扉）足元	NS確認（タジマ-1 外部SSD1・躯体-1 床伏図）：足元のクリア20はヒールがはまり危険 → 細目グレーチングで水を切る、シールの欠込みが要る、外部耐風圧で方立 MIN45。仕上-1 の SSD-1（W=2,520、新設RC立上り W150）まわりに、グレーチング・水切りの表記が無い → 納まりが決まったら仕上-1 にも描く	NS確認 タジマ-1 表紙・躯体-1			
20	参考	仕上-1	仕上-1 #5	⑤通り 東側腰壁（三友-11）	NS確認（三友-11 東側腰壁下地鉄骨）：机の幕板・コートフックとの干渉、ブラケット照明の下地補強。仕上-1 の窓際ハイカウンター・腰壁まわりの家具（机）配置と三友-11 のフック・照明位置が合っているか、三友-11 のチェックで確認（床下点検口は中止済み）	NS確認 三友-11			
21	参考	仕上-1	仕上-1 #6	エントランス AD1（三和-3）	NS確認（三和-3 エントランスAD1）：方立・扉まわりの寸法の指摘あり（扉まわり 40 など）。仕上-1 の AD1 まわりの寸法とは三和-3 受領図で照合	NS確認 三和-3			
22	参考	仕上-1	仕上-1 #7	AD・SSD のサイン（アイセイ-1）	サイン製作図（アイセイ-1 打、返却待ち・施主確認中）：衝突防止サイン・AUTO 表示は AD・SSD の受領図に描く予定。仕上-1 では参考	アイセイ-1			
23	要確認	仕上-1	仕上-1 #8	エントランス正面 配膳開口（既設ステンレスカウンター、東1・西2）	261021 実測：開口の内法幅 961〜962＋枠 20×2（≒1,002）、下端 FL+965〜966、高さ方向 100｜952〜953｜380。受領図の表示は「既開口 1,000+570、+900」。幅はほぼ合うが、下端は図の +900 に対し実測 +965〜966（65 高い）。「1,000+570」の意味（幅＋高さか、上下2段か）と合わせて、受領図の既開口表示を実測に合わせる。仕上-2 天井伏図には配膳開口の表示なし	261021_実測データ_一覧.xlsx「配膳開口（261021 東・西）」			
24	要修正	仕上-1	仕上-1 #9	①通り 窓際カウンター H720（K〜P）	261020 生技チェック（西）：柱型間の実測 4,678〜4,705（柱型の面は通り芯から 387〜424）。受領図は柱型を通り芯から 375 として描いており、カウンター（柱型間いっぱい）は約 4,750 になる → 実測より 45〜72 長く、柱型と干渉する。カウンター長さを実測で決め直す（三友-12・MIDIC）。写真①〜⑤の窓の割付合計 4,673〜4,698 とも整合	261021_実測データ_一覧.xlsx「平面実測（西側 261020 生技チェック）」No.1〜6			
25	要確認	仕上-1	仕上-1 #10	①通り アルミルーバー	生技の書込み：ルーバー長さ A＝4,660（K〜L・O〜P）、B＝4,680（L〜O）、逃げ ▲18〜25。受領図の「アルミルーバー@75」に長さの記載なし。A／B の意味と目地（5,10,10,5＝20?）を確認し、製作図（立川-1・MIDIC）で長さを決める	同 No.1〜5			
26	要確認	仕上-1	仕上-1 #11	③通り（BOX 席・厨房側の壁）	実測と図の違い：開口 W1,445（図 1,205）、W718（図 W=700）、452.5→528、425→448、375→453 など（緑枠）。BOX 席・袖壁・既存扉の位置に関係するので、受領図を実測に合わせる（袖壁位置は仕上-5 が正）	同 No.8			
27	要確認	仕上-1	仕上-1 #12	③通り O 付近・M〜④ 既設ステンレスカウンター付近	生技が青丸で囲んでいるが、指摘の中身が書かれていない（厨房側に「中本は NG」の書込みも、意味は判読できず）。小山さんに意図を確認	同 No.10〜12			
28	要修正	仕上-1	仕上-1 #13	⑦通り 窓際ハイカウンター H920（L〜P）	261019 平面実測（東）：柱型の面が通り芯から 413〜425（P 端 455）。受領図はカウンター端を通り芯から 400 にして 4,700 としているので、柱型と 13〜25（P 端 55）干渉する。カウンター長さを実測で決め直す（三友-12・MIDIC と合わせる）	261021_実測データ_一覧.xlsx「平面実測（東側 261019 SCAN）」No.2			
29	要確認	仕上-1	仕上-1 #14	⑦通り 窓の方立	261019 平面実測：方立 125、割付 1,310〜1,322｜125｜2,623〜2,625｜125｜1,305〜1,322（柱芯から）。受領図に方立位置の記入なし。カウンター支え・ブラケット（三友-12）の位置決めに使うので、受領図か三友-12 に方立位置を描く	同 No.1			

通し No.	区分	対象図面	元の番号	箇所・項目	指摘内容	正とするもの・根拠	PDS への修正依頼／対応案	対応	対応日
30	要確認	仕上-1	仕上-1 #15	⑤通り K〜L（手洗い・LW1 付近）	受領図 2,515（2,140＋375）の区間で実測 2,646（＋131）、ほかに 2,695・3,892。測った区間が図の寸法と同じかを確認し、違えば受領図を実測に合わせる	同 No.4			
31	要修正	仕上-1	仕上-1 #16	②〜③ M〜O（中央の BOX 席と袖壁）	袖壁位置が仕上-5 床タイル割付図（打 261029 v1.0、P5 頁の寸法）と 300 ずれている。割付図：③側 3,750 | 1,545 | 3,750 | 2,225 | 3,825（下段 95 | 1,450 | 300 | 1,925 | 3,575 | 250）。受領図：3,750 | 1,845 | 3,750 | 1,925 | 3,825（下段 95 | 1,750 | … | 3,575 | 250）。中央の BOX 席（とその袖壁）を M 側へ 300 寄せて仕上-5 に合わせる（袖壁位置は仕上-5 を正とする：10/31 小山さん指示、設計了解済み）。打合図の「box席→300移動」の件	仕上-5 床タイル割付図 P5（PDF 6頁）、NS確認コメント No.14・17			
32	参考	仕上-1	仕上-1 #17	記事	記事に「P4〜実測データ」とあるが、PDF は3頁で実測データが無い。→ 10/21 実測データ（5頁、①通りの窓5か所）を受領（261021_実測データ_一覧.xlsx）。提出時は受領図に添付する	添付書 記事			
33	要確認	仕上-1	仕上-1 #18	全体（赤い雲マークの寸法）	通芯・外周からの寸法に赤い雲マークが残っている（例 1/2：①通り 375・525、K通り 425・640、③ 2,985・3,549・256、2/2：3,935・3,035・1,565 など）。打合図では「通芯を正確に設定できていないため雲マーク」とされていた。実測で確定したのか、まだ仮なのか、雲マークの意味を凡例か記事に書く	NS確認コメント No.2・3			
34	参考	仕上-1	仕上-1 #19	座席	座席番号が振られていない（エリアごとの席数だけ）。→ 座席番号は振らない、このままでよい（10/31 小山さん確認）	NS確認コメント No.4・10			
35	要確認	仕上-1	仕上-1 #20	座席数	エリア別の席数の合計：1/2 70＋96＋29＋BOX 10×3＝225、2/2 30＋24＋8＋17＋74＝153、計 378 席（11/1 に全ラベルを拡大して読み直し、読み違いなし）。正しい席数は 377 席（NS 集計 376＋1 席追加、10/31 小山さん確認）なので、どこかのエリアの表示が1多い。ラベルからはどのエリアか特定できない。候補：29席エリア（打合図で NS が「文字は29席、絵は27席」と指摘。受領図では赤雲の×印の箱あり）。エリア別席数を見直して合計 377 にする（合計席数も図に書く）	NS確認コメント No.4、意 1-15/16			
36	参考	仕上-1	仕上-1 #21	M〜N・⑥〜⑦（東側スロープ下）	打合図にあった床点検口 600角（PAC-1α-1 点検用）が受領図から消えている。→ 床下点検口は中止（10/31 小山さん確認）。対応不要。NS の手書き「点検口はなくなりましたか？」への回答は「中止」	NS確認コメント No.31、機 02-01			
37	要確認	仕上-1	仕上-1 #22	P〜Q・②通り（既存扉 ALD-1）	既存扉 ALD-1 の高さが 2,150。打合図で NS が手書きした値は「3150 既ALD-1」。どちらが正しいか（現地実測）確認	NS確認コメント No.16、既存竣工図 A-24・25 建具表			
38	要確認	仕上-1	仕上-1 #23	③ O 付近（既開口 1,600＋900）	鉄板で塞がれている既存開口の扱い（NS の回答待ち）が未決定のまま、既開口として表示	NS確認コメント No.22			
39	要確認	仕上-1	仕上-1 #24	③ K〜L（券売機付近、③通り端部）	打合図の「仕上げできない、金物とするか」の箇所に赤い雲マークのみ。見切りの納まりが描かれていない	NS確認コメント No.18			
40	要確認	仕上-1	仕上-1 #25	①通り（窓際カウンター上部）	打合図の「腰壁H不明」「サッシ枠にかぶる？」「方立ピッチ確認」。→ 実測値：窓台 FL+748〜750、無目 FL+2,008〜2,012、方立割付 取合い15〜25 | 引違い1,915〜1,918 | 方立60 | FIX 674〜700 | 方立60 | 引違い1,916〜1,918 | 取合い20〜25（261021_実測データ_一覧.xlsx）。受領図にはこれらの高さ・方立位置の記入が無い。①通りの窓際（カウンター H720 と窓台 FL+750 の取合い、方立位置）を受領図か三友-12 に描く	NS確認コメント No.6・7			
41	要確認	仕上-1	仕上-1 #26	②〜③ L〜M（壁 I字→L字）	NS の位置指示待ちの壁。受領図での扱い（位置決定済みか）が読み取れない	NS確認コメント No.12			
42	参考	仕上-1	仕上-1 #27	西側カーテン・座席	261022 案（カーテン位置修正・西側座席レイアウト変更）は赤い雲マークで示されている（96席エリア・29席エリア）。カーテン芯の寸法（380 ピッチ、357 など）が入っている。NS 了承済みの 261022 案と同じかは DWG が開けないため照合できない	NS確認コメント No.13・14			
43	参考	仕上-1	仕上-1 #28	⑦通り 窓際ハイカウンター H920	奥行 500（50＋500 の表記）で、トレー W370×D270 が置ける 275 以上を確保	NS確認コメント No.32			

通し No.	区分	対象図面	元の番号	箇所・項目	指摘内容	正とするもの・根拠	PDS への修正依頼／対応案	対応	対応日
44	参考	仕上-1	仕上-1 #29	P〜Q 壁（モルタルアート）	「壁：モルタルアート仕上 2.5」と仕上げ厚が記入された	NS確認コメント No.10			
45	参考	仕上-1	仕上-1 #30	P・⑥（階段横）	ステンレス製目地 FB3×50 HL L=2,350 を記入、階段横は LW2 のまま（ふかし無し）	NS確認コメント No.28・29			
46	参考	仕上-1	仕上-1 #31	③通り 厨房側開口	既存開口に寸法と用途（給茶機・調味料カトラリー・トレー置場・従業員出入口・下膳口）が記入された	NS確認コメント No.10・23			
C 仕上-2 天井伏図									
47	要修正	仕上-2	仕上-2 #1	吸音ルーバーの目地割	NS確認（MIDIC 天井・壁吸音ルーバー、三友-9）：コーナーを 1,000 にして残りを均等割（1本 MAX 2,700）、目地はセンターラインに合わせる。天井伏図にはルーバーの目地割が描かれていない（「ルーバージョイント位置は製作図による」のみ）。→ 吸音ルーバーの目地は製作図（MIDIC-10）をプロットすること（11/1 小山さん指示）	NS確認 MIDIC P2・三友-9			
48	要修正	仕上-2	仕上-2 #2	吹出口・照明とルーバー	吹出口は吸音ルーバーのピッチに合わせて位置を調整する（プロット図・天井伏図も直す）（11/1 小山さん指示）。参考：三友-9・MIDIC の NS確認は「吹出口を全て実測の上ルーバーピッチ調整」で、方針が逆（ルーバーを吹出口に合わせる）。小山さんの指示で、吹出口側を動かす	NS確認 MIDIC			
49	要修正	仕上-2	仕上-2 #3	天井点検口（ルーバー内）	NS確認（MIDIC 点検口提案図）：ルーバー内の点検口は 450角（ルーバーと蓋板を取り外す方式、外形 500）、落下防止ワイヤーを付ける、開けたときに隣のルーバーと干渉しないか断面で確認。天井伏図・プロット図の点検口の大きさ（600角と想定していた）を 450角に合わせ、落下防止ワイヤーを注記	NS確認 MIDIC 点検口提案図 1/3			
50	参考	仕上-2	仕上-2 #4	吸音ルーバー下端	MIDIC 製作図（NS確認）も「FL まで 2,980」で、正（2,980）と一致。天井伏図の 2,970 だけが違う（要修正 済み）	NS確認 MIDIC P2			
51	要修正	仕上-2	仕上-2 #5	②〜③ M〜O（中央の BOX 席）	家具重ね合わせ図の BOX 席は仕上-1 受領図と同じ位置で、仕上-5 床タイル割付図（袖壁位置の正）と 300 ずれていると思われる。天井の部材（吸音ルーバー・間接照明）は通り芯・柱で区切られていて袖壁の位置には依存しないが、仕上-1 を PDS が直すときに、この家具重ね合わせ図も同時に直す	仕上-5 床タイル割付図 P5、261101_1階平面詳細図（受）_チェック			
52	要確認	仕上-2	仕上-2 #6	記事	手書き（オレンジ）「天井プロットにて点検口最終確認させて下さい」。→ 天井プロット図（261023）と照合（261023_1階天井プロット図_点検口一覧.xlsx）：点検口は 不要5・復旧2・追加1・移動1（計9か所）。天井伏図の ¤ のうち ⑤ルーバー帯 O〜P（追加）・L〜M（移動）、③ルーバー帯の2か所（復旧）は位置が合うと思われる。プロット図の「点検口追加／復旧／移動」に記号・寸法（600角）を天井伏図にも書き足す	日建要領26 4.2 総合図			
53	参考	仕上-2	仕上-2 #7	②〜③ P 付近（壁際）	手書き（オレンジ）で丸と「点検口」の追記（追加の指示と思われる）。→ プロット図どおり「点検口不要」が正（11/1 小山さん確認）。手書きの追加は採用しない。天井伏図への描き足しは不要	表紙の手書き			
54	要修正	仕上-2	仕上-2 #8	③通り 吸音ルーバー	吸音ルーバー 30×150@137.5、「1FL+2,970」に NS の手書き（青）「2980？」。→ 2,980 が正（10/31・11/1 小山さん確認）。天井伏図（A-A 断面図を含む）の 2,970 を 2,980 に直す。仕上-1・MIDIC-1・三友-15 も 2,980 にそろえる	意 1-19・1-21、MIDIC-1			
55	参考	仕上-2	仕上-2 #9	③通り 吸音ルーバー（生技の質問）	「ルーバージョイント位置は製作図による」→ MIDIC-1 の製作図で決める。製作図側でジョイント位置を確認	MIDIC-1			
56	要確認	仕上-2	仕上-2 #10	③通り 間接照明	間接照明 L型アングル 25×25 SOP（電気工事）。器具・配線の位置は電-12（照明）と照合が必要（照明器具は電気工事）	電 -12、三友-20・21			
57	要確認	仕上-2	仕上-2 #11	④〜⑤ N〜P（厨房側）・⑤付近（生技の質問）	「既設竣工図では天井仕上げはコンクリート打放し補修になっています。ご確認お願いします」（2か所）→ NS の回答なし	既存竣工図 A-17（1階平面図・天井伏図）			
58	要確認	仕上-2	仕上-2 #12	⑤ K〜L（生技の質問）	「天井の向きは西側と揃えますか」「貼り分け部分の見切 要否確認」→ NS の回答なし	意 1-19			

通し No.	区分	対象図面	元の番号	箇所・項目	指摘内容	正とするもの・根拠	PDS への修正依頼／対応案	対応	対応日
59	要確認	仕上-2	仕上-2 #13	⑤〜⑥ O〜P（生技の質問）	「下り壁は GB-R 2枚貼りにしますか」→ NS の回答なし	意 1-19・1-22			
60	参考	仕上-2	仕上-2 #14	食堂（東側）CH	天井高 CH=3,150・7,700（吹抜け）、食堂（西側）CH=3,150、ホール CH=3,150、調味料カトラリー CH=2,100。仕上-1 受領図の室名表示（CH 3,150・7,700）と一致	仕上-1 受			
61	参考	仕上-2	仕上-2 #15	天井下地	下地の仕様（GB-R t12.5＋GB-R t12.5 の上 EP＋吸音ルーバー 等）は表記あり。吊り・耐震ブレースは天井下地図（三友-8・15）で確認（構造確認：平山さん宛て要）	日建要領26 14章、三友-8・15			
62	要確認	仕上-2	仕上-2 #16	設備との取合い	空調吹出口・感知器・スピーカーなどの位置が天井伏図には無い（ルーバー内の ▫ の箱は位置のみ）。機 03-01（ダクト・吹出口）・電-12/14/16 と重ねた天井プロット図で確認	機 03-01、電 -12・14・16			
63	参考	仕上-2	仕上-2 #17	意匠図との整合	意 1-19（天井伏図）との寸法照合は、意匠図が A3 スキャンで寸法が読みにくいため細かくは未実施	意 1-19			

件数

A 図面間の整合：要修正6、要確認7、対応中1、参考1（計15）

B 仕上-1 平面詳細図：要修正4、要確認15、参考12（計31）

C 仕上-2 天井伏図：要修正5、要確認6、参考6（計17）

※ A の「元の番号」かっこ内は、B・C の指摘図の番号との対応（図面チェック担当の記載どおり）。B・C の一部は A と同じ内容を図面ごとに書いたもの。床タイル割付図・床伏図の指摘は A にまとめてある。